



**Handläggare**

Frida Fjeldstad

Controller

Kommunledningsförvaltningen

# Slutredovisning Westerlundska gymnasiet

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. investeringsprojektet Westerlundska gymnasiet är slutredovisat.

## Beskrivning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges "Regler för investeringar" ska enskilda projekt slutredovisas till berörda nämnder och kommunstyrelsen efter att investeringen tagits i bruk, det vill säga när verksamheten startats upp. Enligt reglerna ska slutredovisningen avse projektet i sin helhet, både ekonomiskt och funktionellt. Slutredovisningen ska göras även om projektet fortfarande kan belastas med kostnader. Tekniska nämnden ansvarar för slutredovisning av fastighetsprojekt.

## Ärendets beredning

Slutredovisningen för investeringsprojektet nybyggnation av Westerlundska gymnasiet har genomförts av teknik- och serviceförvaltningen.

Slutredovisningen har presenterats i teknisk nämnd i maj 2025, samt i utbildningsnämnden och upplevelsenämnden i september 2025.

## Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen anser att slutredovisningen av investeringsprojekt görs i sin helhet enligt Slutredovisning Westerlundiska gymnasiet, daterad 2025-05-12.

## Ekonomiska konsekvenser

Budget för projektet var 550 miljoner kronor och den slutliga utgiften beräknas till cirka 521 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse på cirka 5%. Utöver detta tillkommer krav från entreprenör som är under utredning och har ännu inte reglerats.

Den årliga internhyran år 2025 uppgår till cirka 30,9 miljoner kronor, vilket är i enlighet med tidigare beräkningar inför genomförandebeslut. Drift och underhåll är optimerat utifrån energieffektiva lösningar och hållbara materialval, vilket beräknas bidra till lägre livscykelkostnader.

## Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Projektet bidrar till flera av målen i Agenda 2030, särskilt avseende hållbar energi, god utbildning, hållbara samhällen och minskad klimatpåverkan. Skolan har utformats för inkludering, trygghet och ökad biologisk mångfald i utemiljön.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-09-08
- Slutredovisning Westerlundiska gymnasiet, 2025-05-12

## Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör
- Henrik Johansson, ekonomichef

## Sändlista

Beslutet skickas till:

- Tekniska nämnden, för kännedom
- Utbildningsnämnden, för kännedom
- Upplevelsenämnden, för kännedom