

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Plats och tid	TSF Anneberg, Gnejsgatan 8, tisdagen den 4 februari 2025, klockan 09.00–12.15
Beslutande	Krister Larsson, Ordförande (M) Lars Engelberg, Vice ordförande (S) Ingvar Magnusson (NE) Börje Andersson (C) Anders Ottosson (KD) Karin Tempelman (MP) Johan Engwall (S) Marie Ekberg (S) Benjamin Albertsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Robert Haijlen (M) Sten Stabo (NE) Tommy Starålv (C) Hans Lövling (S) Christina Nordgren (V)
Justeringens plats och tid	Gnejsgatan 8, tisdag 4 februari 2025
Avser paragrafer	1 - 8
Sekreterare	_____ Helena Lindgren
Ordförande	_____ Krister Larsson
Justerande	_____ Lars Engelberg

Bevis om anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla.

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2025-02-04
Anslaget sätts upp	2025-02-05
Anslaget tas ned	2025-02-27
Sista dag att överklaga	2025-02-26

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.



Övriga deltagare

Anna Sjödin, förvaltningschef,
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef
Helena Lindgren, nämndsekreterare
Frida Magnusson, stabschef, paragraf 7
Jenny Hertz, business controller
Emanuel Olofsson, fastighetschef, paragraf 7
Tommy Johansson, tf verksamhetschef allmän plats, paragraf 7
Anna Johansson, verksamhetschef VA, paragraf 6-7
Viktoria Grönholm, kostchef, paragraf 7
Malin Englund, strategisk samhällsplanerare MSF, paragraf 7

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering.....	4
Godkännande av föredragningslistan	5
Beslut om stängda delar för tekniska nämndens sammanträde	6
Anmälan om jäv	7
Beslut om förvaltningschefs beslutsattest.....	8
Utökad budget för investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverket, Vappa 15:3.....	9
Workshop - Verksamhetsanalys 2026	14
Sammanträdet avslutas	15

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 1

Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering

Beslut

Teknisk nämnd beslutar att:

1. Upprop är genomfört.
 2. Lars Engelberg (S) utses till protokolljusterare.
 3. Justering sker idag 4 februari.
-

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föredragningslistan godkänns
-



Paragraf 3

**Beslut om stängda delar för tekniska nämndens
sammanträde.**

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Hela nämndmötet är stängt.
-

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 4

Anmälan om jäv

Beslut

Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 5

Ärendenummer TN2025/124

Beslut om förvaltningschefs beslutsattest

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. utse förvaltningschef Anna Sjödin att utan begränsning från och med 4 februari 2025 och till och med aktuell anställning avslutas vara ordinarie beslutsattestant för tekniska nämnden.

Beskrivning av ärendet

Enligt attestreglementet för Enköpings kommun (KS2011/452) ska kommunstyrelsen och respektive nämnd utse beslutsattestanter. Utan begränsningar omfattar attesträtten samtliga transaktioner i enlighet med gällande attestreglemente.

En attestant intygar att kontroll har genomförts utan anmärkningar. En beslutsattestant kontrollerar att fakturan är utställd på rätt juridisk person, kontering, finansiering samt att regler om upphandling etcetera efterlevs. I beslutsattesten ingår också granskning av underlag, priskontroll, kontroll av att F-skattsedel finns, kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler, beställning och kontroll av uträkningar samt av betalningsvillkor.

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. utse förvaltningschef Anna Sjödin att utan begränsning från och med 4 januari 2025 och till och med aktuell anställning avslutas vara ordinarie beslutsattestant för tekniska nämnden.

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt förslag med en redaktionell ändring av felaktigt datum. 4 januari ändras till 4 februari.

Kopia till:

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi, för åtgärd

Paragraf 6

Ärendenummer TF2024/1354

Utökad budget för investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverket, Vappa 15:3

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Utöka budgeten för investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk genom omfördelning av budgetmedel inom vatten- och avloppsverksamhetens enskilda projekt enligt bilaga.

Reservationer

Ingvar Magnusson (NE) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Jag reserverar mig mot beslutet, med hänvisning till att jag inte känner mig trygg och tillräckligt informerad om förutsättningarna för ett så radikalt beslut. Beslutsunderlaget är alldeles för knapphändigt – och tiden för knapp - för ett beslut om ett särdeles högre belopp, och som kan få konsekvenser för vår viktiga dricksvattenförsörjning.

Jag har därför yrkat på återremiss och konstruktivt föreslagit att Tekniska nämnden bjuds in till ett informationsmöte under exempelvis en förmiddag, där de som vill kan ställa frågor och föra diskussion. Eftersom Kommunstyrelsen sedan ska ta över ärendet var min tanke att dess ledamöter med fördel kunde bjudas in till mötet. Mitt förslag var att informationen skulle hållas tisdagen den 11 februari, då KSAU sammanträder. Det hade blivit en bra grund inför ett beslut på Tekniska nämndens ordinarie möte den 13 februari, och på kommunstyrelsens möte den 25 februari. Vi hade inte tappat någon tid med den beslutsgången. Men vi hade rivit stuprör. Jag beklagar att nämndens majoritet anser att den kan fatta beslut utan att vara fullt insatt i ärendet. Jag hoppas att Kommunstyrelsen inte gör det.

Särskilda yttranden

Ingvar Magnusson (NE) lämnar särskilt yttrande:

Jag skickar med några av de frågor jag skulle ha ställt på informationsmötet. Varje fråga i sig kanske inte är helt avgörande för ett ja eller ett nej till utökad ram, men tillsammans bildar de en helhet som är helt avgörande för den som vill förstå det här ärendet:



- Varför är det så bråttom att ta detta beslut just i dag? Det är ju inte ovanligt att vi successivt överskrider en projektbudget "under resans gång" och hanterar det senare när vi vet mer om konsekvenserna för totalbudgeten?
- Vad är orsaken till att kalkylen för mängden avloppsvatten nu spricker när exempelvis inflyttningen minskar, samtidigt som vi säljer mindre och mindre råvatten? Detta faktum har ju blivit ett problem för vår intäktssida. Hur ser beräkningarna ut? Dvs, varför har vi överhuvudtaget ett problem?
- I beskrivningen av ärendet står att "Risken för stilleståndskostnader på 10 mkr/månad minskar vid skyndsamt beslutshandling ... och om ingen överprövning av upphandling sker". Betyder det att en överprövning kan kosta oss 10 mkr i månaden? Tar vi höjd för det? Är det inte ett skäl till att låta processen ha sin gång och fatta beslut om ny budget när vi vet mer?
- Vem/vilka är ansvariga för projekteringen, till vilken del kan konsultförsäkringar ersätta oss för konsekvenserna med felprojekterade bygghandlingar? Har vi påbörjat någon process?
- Hur ser en aktuell slutkostnadsprognos ut?
- Vad är det för brister i våra bygghandlingar som nu uppdagats?
- Hur ser fördelningen ut för aktuella merkostnader vad gäller pumpar och markarbeten?
- Hur stor är totala entreprenadkostnaden respektive byggherrekostnaden, samt vårt risktillägg för "ätor"?
- Hur stor del av vårt risktillägg är redan "förbrukad" och vad har vi använt det till?
- Hur ser vårt kontrakt ut med NCC, exempelvis entreprenad- och ersättningsform för eventuellt olika delar av entreprenaden?

Beskrivning av ärendet

Den 2 maj 2023 beslutade kommunstyrelsen (KS2022/1066) om genomförande av byggnation av nytt avloppsreningsverk på fastighet Vappa 15:3. Av investeringsprojektets totala byggtid har projektet pågått strax över ett år. Projektet måste vara klart i början av år 2028, i enlighet med miljötillstånd.

Efter strax över ett års byggtid har det framkommit att det finns betydande brister i framtagna byggnationshandlingar, vilket har inneburit en tidsmässig förskjutning i projektet och högre utgifter än beslutad projektbudget. Förskjutningen i tid har kunnat hanteras inom projektet och projektets sluttid bedöms hållas. Att hålla sluttiden är också av yttersta vikt med anledning av miljötillstånd.

Orsakerna till ökade utgifter och behov av utökad budgetram består av två delar; ökad entreprenadutgift för byggnation av avloppspumpstationer och bygg- och markentreprenaden.

Byggnation av avloppspumpstationer för pumpning av avloppsvatten från befintligt avloppsreningsverk till nytt avloppsreningsverk har ökad entreprenadutgift. Den ökade entreprenadutgiften består av att de ingående dimensionerande parametrarna har förändrats i takt med att ytterligare planering av förutsättningarna har genomförts. Detta har resulterat i att mängden avloppsvatten som avloppspumpstationerna byggs för att klara av att pumpa från befintligt avloppsreningsverk till nytt avloppsreningsverk har ökat kraftigt och därmed har även investeringsutgiften för avloppspumpstationerna ökat markant.

Ökad entreprenadkostnad för bygg- och markentreprenaden beror främst på bristfälliga byggnationshandlingar som genererat ökade schaktmängder och tillkommande masshantering. Bristerna i underlaget är så omfattande och överskrider det normala i ett byggprojekt, varför den budget för ändrings- och tillägsarbeten som finns i projektet inte räcker till.

För att hålla sluttiden krävs en fortsatt framdrift i investeringsprojektet, vilket i sin tur innebär utökad investeringsbudget. Just nu är projektet i fas med att upphandla en delentreprenad för att bygga två avloppspumpstationer, som ska pumpa avloppsvattnet från det gamla avloppsreningsverket till det nya. Om de kommande nya avloppspumpstationerna inte är i full drift i enlighet med tidplanen, riskerar det nya avloppsreningsverket inte att kunna starta provningar inom utsatt tid. Risken är då att entreprenörerna drabbas av stillestånd och stilleståndskostnader uppkommer. Dessutom ökar då också byggherrekostnaderna med anledning av förskjuten tidplan. Sammantaget bedöms denna risk till 10 miljoner kronor per månad i kostnad för stillestånd. Risken för stilleståndskostnader minskar vid skyndsamt beslutshandling av utökad investeringsbudget och om ingen överprövning av upphandling sker.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Den beslutade investeringsbudgeten för byggnation av nytt avloppsreningsverk är 1 260 miljoner kronor. Ökade utgifter har uppstått och fördyringar har identifierats under genomförandefasen. Ökade utgifter beror på bristfälliga byggnationshandlingar, som orsakat ökade entreprenadutgifter på grund av ökade volymer och större dimensioner. Risken för ytterligare fel i byggnationshandlingarna och därmed risk för kostnadsökningar bedöms idag som låg och bör därmed hanteras inom den föreslagna budgeten.

Orsakerna till ökade utgifter har analyserats. Möjligheter och risker har noga genomlysts samt arbetas vidare med inom projektorganisationen. Slutsats är att de ökade utgifterna inte går att inrymma inom beslutad budget för investeringsprojektet. Förslag på ny investeringsbudget redogöres för i bilaga.

I 10-åriga investeringsplan för 2025-2034 bedömer vatten- och avloppsverksamheten att övriga investeringsprojekts utgifter kan reduceras och därmed omfördelas för att täcka fördyringen för investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk. Med en omfördelning av budgetmedel kan investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk fortlöpa enligt plan för resterande del av genomförandetiden.

Brukningsavgiften, som är en del av taxan för vatten och avlopp kommer under en tio-årsperiod inte att påverkas av denna justering, då totala investeringsbudgeten för verksamheten inte utökas.

Att inte riskera stilleståndskostnader med 10 miljoner kronor per månad behöver noggrant beaktas. Stilleståndskostnader belastar driftbudgeten och påverkar brukningsavgiften.

Bilaga:

Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15:3, daterad 2025-01-28 (sekretess enligt OSL 19 kap 3§)

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Utöka budgeten för investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk genom omfördelning av budgetmedel inom vatten- och avloppsverksamhetens enskilda projekt enligt bilaga.

Yrkanden

Ingvar Magnuson (NE) yrkar på återremiss. Om ärendet beslutas idag yrkar Ingvar Magnusson på avslag.

Beslutsgång

Ordförande börjar med att fråga nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Ingvar Magnussons yrkande. Nämnden beslutar att ärendet avgörs idag.



Ordförande frågar vidare om ärendet ska bifallas enligt förvaltningens förslag eller avslås enligt Ingvar Magnussons yrkande. Nämnden beslutar att bifalla enligt förvaltningens förslag.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd



Paragraf 7

Workshop - Verksamhetsanalys 2026

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda i tekniska nämnden genomför en workshop om verksamhetsanalys för 2026. Workshopen inleds med en presentation av befolkningsutveckling. Förvaltningens ledningsgrupp deltar för att svara på frågor.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 8

Sammanträdet avslutas

Beslut

Ordförande avslutar sammanträdet klockan 12.15.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet